

स्थानीय पुनर्निर्माण योजना
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण



सिद्धलेख गाउँपालिका, धादिङ जिल्ला

१.१ निजी आवास पुनर्निर्माणको वर्तमान अवस्था र लक्ष्य

विवरण	कुल संख्या	हाल सम्मको प्रगति	बाँकी संख्या (आगामी लक्ष्य)	लक्ष्य			जिम्मेवार निकाय	बाँकी हुन सक्ने संख्या	समय सिमा	कैफियत
				कार्तिक २०७५	माघ २०७५	जेष्ठ २०७६				
जम्मा लाभग्राही	5185									
अनुदान सम्झौता सम्पन्न	5185	5033	152							Data Source: NRA, GMALI-CLPIU Building CLPIU
पहिलो किस्ता	5033	5033	0							Data Source: NRA, GMALI-CLPIU Building CLPIU
दोश्रो किस्ता	माग संख्या	5033	4400	633			लाभग्राही र सिद्धलेख गाउँपालिका			Data Source: NRA and Building CLPIU
	प्रमाणीकरण संख्या	4400	4313	87			लाभग्राही, पुनर्निर्माण प्राविधिक, Building-DLPIU			Data source: Building CLPIU
	भुक्तानी संख्या	5078	5100	-67						Data source: NRA, GMALI-CLPIU

सिद्धलेख गाउँपालिका को पुनर्निर्माण योजना, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण

तेश्रो किस्ता	माग संख्या	5100	2914	2186				लाभग्राही र सिद्धलेख गाउँपालिका			
	प्रमाणीकरण संख्या	2914	2827	87				लाभग्राही, पुनर्निर्माण प्राविधिक, Building- DLPIU			
	भुक्तानी संख्या	5109	5100	0							
प्रबलीकरण	लाभग्राही संख्या										
	पहिलो किस्ता										
	दोश्रो किस्ता										
सम्झौता गरेर पनि घर निर्माण शुरु नगर्नुका कारणहरु		१. यातायातको असुविधा २. सामाग्रीको अभाव									
पहिलो किस्ता लिएर पनि दोश्रो किस्ता नलिनुका कारणहरु		१. दक्ष जनशक्तीको अभाव									
दोश्रो किस्ता लिएर पनि तेश्रो किस्ता नलिनुका कारणहरु		१. मापदण्ड पुरा नभएर									

१.२. गुनासो व्यवस्थापन

प्रकार	वर्तमान अवस्था	फछ्यौट	बाँकी	लक्ष्य	समय सिमा	कैफियत
गुनासो दर्ता संख्या	1,033	306	727			Data: NRA
गुनासोबाट आएको जम्मा लाभग्राही संख्या	144					Data: NRA
प्रबलिकरण संख्या	162					Data: NRA

१.३. जोखिम बस्ती स्थानान्तरण

प्रकार	बस्ती संख्या	स्थान \ वडा-टोल	लक्ष्य	समय सिमा	कैफियत
अध्ययन भएका बस्ति	७	0 घरधुरी संख्या सोहि क्रममा :			0 Data Source: NRA

सिद्धलेख गाउँपालिका को पुनर्निर्माण योजना, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण

		0			
संरक्षण गर्नुपर्ने वस्ति	५				
सानुपर्ने वस्ति	0				
वस्ति स्थानान्तरणका लागि जम्मा लाभग्राही (घरधुरी)					
घडेरी खरिद अनुदान लिएका लाभग्राही	१०				
घडेरी खरिदको लागी २ लाख अनुदान लिन चाहने लाभग्राही					
२ लाख नलिएरै स्थानान्तरण हुन चाहने लाभग्राही संख्या					

१.४. एकीकृत वस्ती

भाग भएको संख्या	स्थान - वडा/टोल	घरधुरी संख्या	प्रारम्भिक योजना		DPR		निर्माण सम्पन्न
			तयारी	स्वीकृत	तयारी	स्वीकृत	
0	0 0	0	0	0	0	0	0 0

१.५. सामुदायिक समिति गठन

प्रकार	संख्या	स्थान\वडा\टोल	घरधुरी संख्या	लक्ष्य	समय सिमा	कैफियत
कुल पुनर्निर्माण सामुदायिक समिति गठन हुनसक्ने टोल/वस्ती/गाउँ	१५					
हालसम्म पुनर्निर्माण सामुदायिक समिति गठन भएका टोल/ वस्ती/ गाउँ	0					
हालसम्म पुनर्निर्माण सामुदायिक समिति गठन हुन बाँकी टोल/ वस्ती/ गाउँ						

१.६. कामदारको आपूर्ति, निर्माण सामग्रीको आवश्यकता, आपूर्ति तथा बजारको अवस्था

सिद्धलेख गाउँपालिका को पुनर्निर्माण योजना, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण

कामदारको आपूर्ति सम्बन्धमा:

- Lack of skilled labor

उपलब्ध सामग्रीको गुणस्तर सम्बन्धमा:

- Unable to select good construction material by beneficiaries

सामग्रीको आपूर्ति, आवश्यकता र आपूर्तिको अन्तर सम्बन्धमा:

- Unavailability of material

- Problem of transportation

स्थानिय निर्माण सामग्रीहरूको पर्याप्तताको स्थिति	ईकाई	आवश्यक परिमाण	पर्याप्त उपलब्ध छ/छैन	हालको दर	बढेको/घटेको मुल्य	सबैभन्दा नजिकैको बजार () बाट यातायातको प्रति ईकाई खर्च	कैफियत
• ढुंगा	घन मि.	113735		7000			
• गिट्टी	घन मि.	11917					सिबिएसको
• बालुवा	घन मि.	13726					क्षतिको लेखाजोखा
• काठ	क्यु फिट	377409					सम्बन्धि सर्वेक्षण
• सिमेन्ट (PPC)	बोरा			850			अनुसार, क्षतिग्रस्त घरहरूको
• सिमेन्ट (OPC)	बोरा	111668		950			टाईपोलोजीको आधारमा
• रड	किलो ग्राम	1212284					आवश्यक निर्माण
• जस्ता पाता	बन्डल	15426					सामग्रीको
• इट्टा	गोटा	1227825					लेखाजोखा यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ। यसलाई सो क्षेत्रहरूमा हाल बन्दै गरेका घरहरूको ईन्पेक्सन डाटामार्फत सुधार गर्न सकिन्छ।

१.७. प्राविधिक जनशक्तिको उपलब्धता

तालिम	प्रकार	आवश्यक संख्या	उपलब्ध संख्या	आपूर्ति गर्नुपर्ने (फरक)	लक्ष्य	समय सिमा	आवश्यक श्रोत	कैफियत
इन्जिनियर		8						
सब-इन्जिनियर		10						
अ.सब-इन्जिनियर		8						
समग्रमा		400						
डकर्मी	७-दिने तालिम	1000						

सिद्धलेख गाउँपालिका को पुनर्निर्माण योजना, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण

समस्या / चुनौतिहरू

- Authority should be handed over to local bodies to handle all Reconstruction work
- There should be management of construction materials and setting the market rate.

यस पालिकामा रहेका लाभग्राहि मध्य पुनर्निर्माण गर्न इच्छुक रहेका 41_60% ले यहाँ उल्लेखित कारणहरुले २०७६ आसरा मसान्त सम्ममा पुनर्निर्माण कार्य पुरा गर्न नसकिने देखिन्छ।

- Lack of human resources(skilled masons ,engineers)
- Lack of infrastructure such as water scarcity delays the co

यसका साथै पुनर्निर्माण गर्न इच्छुक नदेखिएका <10% लाभग्राही ले पनि पुनर्निर्माणको प्रगतिलाई सुस्त तुल्याउने देखिन्छ। पुनर्निर्माण गर्न दिलाई गर्नु वा गर्न नचाहनुका कारणहरु यस्ता रहेका छन्।

- Insufficient Money

समाधानका उपायहरू

२. आगामी कार्ययोजना

क्र.सं.	क्रियाकलाप	ईकाई	परिमाण	बजेट आवश्यकता	श्रोत उपलब्ध गराउने निकाय	कसले गर्ने?	समयसिमा	सहयोगी निकाय
१.								
२.								

तयार पार्ने
नाम: फिता, श्रीलाल
पद: ईन्जिनियर (Asst. Sub)
सम्पर्क: ९८५३६२८९५
(focal person)

पेश गर्ने
नाम: ०६४१८१५
पद: प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

सम्पर्क: ९८५३६२८९५

लक्ष्मण प्रसाद भट्टराई
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

स्वीकृत गर्ने:

नाम:

पद: प्रमुख/अध्यक्ष

सम्पर्क:

प्रेमनाथ सिग्दाल
अध्यक्ष