



सिद्धलेक गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

बुङचुङ, धादिङ

बागमती प्रदेश, नेपाल

पत्र संख्या : २०७९/०८०

चलानी नं.: २३६८.....

२०७९
सिद्धलेक गाउँपालिकाको कार्यालय
बुङचुङ, धादिङ
बागमती प्रदेश, नेपाल

मिति : २०७९/१२/२९


विषय : प्रथम तथा दोश्रो चौमासिक प्रगती प्रतिवेदन सार्वजनिक सम्बन्धमा ।

श्री संधिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सिंहदरवार काठमाण्डौ ।

श्री अर्थ मन्त्रालय बागमती प्रदेश हेटौडा ।

श्री जिल्ला समन्वय समिति को कार्यालय धादिङ ।

प्रस्तुत विषय सम्बन्धमा चालु आर्थिक वर्ष ०७९।०८० को प्रथम तथा दोश्रो चौमासिक अवधिको प्रगती प्रतिवेदन (वित्तिय तथा भौतिक) यसै साथ तयार गरी वेभसाईट मार्फत सार्वजनिक गरी ताहा मन्त्रालयमा समेत जानकारीको लागी पठाईएको व्यहोरा अनुरोध गरिन्छ ।


नास्वर्ण प्रसाद अधिकारी
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
नारायण प्रसाद अधिकारी
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

बोधार्थ .

श्री योजना शाखा सिद्धलेक गाउँपालिका धादिङ जानकारी को लागी ।

श्री वडा कार्यलय १ देखी ७ सवै सिद्धलेक गाउँपालिका धादिङ ।

श्री सुचना प्रविधि शाखा वेभसाईटमा राखीदिनुहुन ।

सिद्धलेक गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

बुङचुङ, धादिङ
बागमती प्रदेश, नेपाल



११ योजना शाखा

नारायण प्रसाद अधिकारी
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

दोस्रो चौमासिक (२०७९ फागुन मसान्त) सम्मको
(सबै विषयगत शाखाहरुको कार्यप्रगति विवरण)

प्रशासन तथा योजना अनुगमन शाखा
सिद्धलेक गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय, बुङचुङ, धादिङ
चैत्र-१७, २०७९
आ.वा. २०७९/८०

सिद्धलेक गाउँपालिका
सिद्धलेक गाउँपालिकाको कार्यालय
बुङचुङ, धादिङ



दोस्रो चौमासिक प्रगति समीक्षाको अवस्था (सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा पेश गरिएको)

२०७९ चैत्र १७ गते

यस गाउँपालिकाको दोस्रो चौमासिक प्रगति सम्बन्धमा सरोकारवालाहरूको जानकारीको लागि सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम यही २०७९ चैत्र १७ गते शुक्रवार वडा नं. ६ को वडा कार्यालय माझीटारमा आयोजना गरिएको । सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा गाउँपालिकाको वडा नं. ५, ६ र ७ नं. वडाकार्यालय अन्तर्गतका विभिन्न स्थानहरूमा चालु आ.व. २०७९।०८० को स्वीकृत वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम अनुसारका विकास योजना आयोजनाहरू सम्पादन भएका र भै रहेको अवस्थामा दोस्रो चौमासिक अवधि २० ७९ श्रावणा देखि फागुन मसान्तसम्मको कार्य प्रगतिको अवस्था, त्यसबाट लाभान्वित भएका सेवाग्राहीहरू सरोकारवालाहरूको बुझाइ क्रिया प्रतिक्रियाहरू सम्बन्धमा सार्वजनिक सुनुवाइ गरिएको हो ।

यस गाउँपालिकाको दोस्रो चौमासिक अवधिसम्म भएका शाखागत प्रगति प्रतिवेदन पेश गरिएको छ ।

योजना शाखातर्फबाट तर्फ

उपभोक्ता समितिमार्फत भएका योजना कार्यान्वयनको

यस गाउँपालिकाको चालु आ.व. २०७९।०८० को लागि स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रम अनुसारको आयोजनाहरू मध्ये दोस्रो चौमासिक अवधि अर्थात् २०७९ फागुन मसान् सम्म गाउँपालिकाबाट विनियोजित वडाहरूको पालिकास्तरीय योजनाहरू, वडाहरूको सिलङ अनुसारको आयोजनाहरू, गाउँ कार्यपालिकाको बैठकबाट भैपरी पूँजीगत शीर्षकबाट खर्च हुने गरी भएका निर्णयहरूका योजनाहरू र विषयगत शाखाहरूको कार्यक्रमगत योजनाहरू समेत कूल ३५२ वटा योजनाहरू भएकोमा दोस्रो चौमासिक अवधि सम्म २८४ वटा सम्झौता भएका छन् । कुल आयोजनाहरूमध्ये ८० प्रतिशत योजनाहरू सम्झौता भएका छन् । १९१ योजनाहरू सम्पन्न भै कार्य फरफारक भइ भुक्तानि भएका छन् । कुल योजनाको ५४ प्रतिशत कार्य सम्पन्न भएका

छन् । सम्झौता भएका मध्ये ९३ वटा योजनाहरु कार्यान्वयनमा रहेका छन् भने ६८ वटा योजनाहरु सम्झौता हुन बाँकी रहेका छन् । योजनागत विवरण तल उल्लेख गरिएको छ ।

गत आ.व.को क्रमागत आयोजनाहरु

गत आ.व. २०७८/०७९ को ठेक्काबाट कार्यान्वयन भै रहेका आयोजनाहरु कार्यान्वयन भै रहेका छन् । यसको योजनागत विवरण तल उल्लेखित रहेको छ ।

चालु आ.व.मा ठेक्का व्यवस्थापनबाट भएका योजनाहरु

यस वर्षको दोस्रो चौमासिक अवधिसम्म ठेक्का व्यवस्थापनबाट जम्मा ७ वटा आयोजनाहरु रहेका छन् । ७ वटा मध्य १ वटा आयोजना सम्पन्न भएको छ । ४ वटा आयोजनाहरुको कार्यान्वयन भै रहेका छन् । २ वटा आयोजनाहरुको ठेक्का स्वीकृत भै सम्झौताको लागि आशयको सूचना प्रकाशित भै सकेको अवस्थामा रहेका छन् । ठेक्कासँग सम्बन्धित आयोजनागत विवरण यसै साथ संलग्न रहेको छ ।

चालु आ. व . २०७९/०८० को दोस्रो चौमासिक म्मको उपभोक्ताद्वारा संचालित स (फागुन महिना)

योजनाहरुको प्रगति विवरण

वडा नं	कुल योजनाहरु	सम्झौता भएका योजनाहरु	कार्य सम्पन्न भएका योजनाहरु	सम्झौता भै काम हुदै गरेको योजनाहरु	सम्झौता हुन बाकी योजनाहरु
१	६९	५१	३१	२०	१८
२	५०	३५	१६	१९	१५
३	२७	२०	१०	१०	७
४	५०	४१	३३	८	९
५	५१	५०	४२	८	१
६	६०	५३	३२	२१	७
७	४५	३४	२७	७	११
जम्मा	३५२	२८४	१९१	९३	६८

गतवर्षको क्रमागत ठेक्का आयोजनाहरु (आ.व. २०७८/०७९ देखि कार्य भैरहेको)

१	भाल्डाँडा खानेपानी आयोजना	१० लाख	बैंक मौज्दात	ठेक्काबाट कार्य भै रहेको
२	कोल्ड स्टोर तथा भेजिटेबल कलेक्सन सेन्टर	२० लाख	बैंक मौज्दात	ठेक्काबाट कार्य भै रहेको
३	आरुवासटार दारिमटार खानेपानी	४० लाख	बैंक मौज्दात	ठेक्काबाट कार्य भै रहेको

चालु आ.व. २०७९।०८० को स्वीकृत वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम अन्तर्गत दोस्रो चौमासिक अवधिसम्म ठेक्का बन्दोवस्तवाट भएका योजनाहरु

क्रस	ठेक्का नं.	योजनाको नाम	ठेगाना	बजेट स्रोत	स्वीकृत बजेट	सागत अनुमान	निर्माण कं. को नाम ठेगाना	ठेक्का कर्वाल अंक (इन्सुरेन्स र कन्टेन्जेन्सी समेत)	सम्झौता मिति	सम्पन्न गर्नु पर्ने मिति
१	SRM/IFBW/04/2079.080	जरे आदमटार अभिलेखाप भाण्डाडा मडक स्तरोन्नति काँडे	wada 7	प्रदेश समपुरक	२०००००००	१९९९९६०७.००	आदित्य एण्ड आदेश कन्स्ट्रक्सन कं. प्रा लि गजुरी ६	१३५६४२३७.००	२०७९।८।१९	२०८०।३।२०
२	SRM/IFBW/04/2079.080	बुङ्चुङ भेडावारी मैदान कमलावारी मडक स्तरोन्नति कार्य	वडा नं. ४ र ३	पालिकास्तरीय	४२७५०००	४२७४५९२.८९	यु. एन. कन्स्ट्रक्सन	४०१७३९१.००	२०७९।१२।१	२०८०।३।१०
३	SRM/IFBW/06/2079.080	मैदी भन्ज्याङ धौबोला ठोटी मडक स्तरोन्नति	वडा नं. २	प्रदेश हस्तान्तरण	५००००००	४९९९७७२.	आदित्य एण्ड आदेश कन्स्ट्रक्सन कं. प्रा लि गजुरी ६	३३९५२७४।२८		सम्झौता हुन बाँकी
४	SRM/IFBW/07/079/080	पिपलटार भाण्डाडा भैमे नवलपुर मडक स्तरोन्नति	वडा नं. ७	मडकवार्ड नेपाल	२५००००० ७९४५१३	३२९४५१३.	सिभिल कन्स्ट्रक्सन भक्तपुर	२२७२०९५।४२		सम्झौता नु कर्वाँकी
५	SRM/IFBW/02/079/80	वेरनी पिपल नलाङ ठोटी कमलावारी (बरबोटे भट्टराइ डोँडा) मडक कालोपत्रे	वडा नं. १	संघ समपुरक	१६००००००	१५९९६१४५.	निर्पन निर्माण सेवा प्रा लि ठिमी-४ भक्तपुर	१०६६३५३५.००	२०७९।७।२३	२०७९।३।६
६	SRM/IFBW/03/079/80	वेरनी पिपल नलाङ ठोटी कमलावारी (भट्टराइ डोँडा पिपलनलाङ खुण्ड) मडक कालोपत्रे	वडा नं. १	प्रदेश समपुरक	२००००००००	१९९९३९९७.	निर्पन निर्माण सेवा प्रा लि ठिमी-४ भक्तपुर	१२९३८३५८.८७	२०७९।७।२३	२०८०।३।६
७	SRM/IFBW/G/01/079.080	एच डिपी पाइप खरिद कार्य	गाउँपालिका	वडा गत र पालिका स्तरीय	३५०००००	३०९६०७३.१३ मुअ कर बाहिक	गोदावरी प्लानेटोब्रासट इन्डस्ट्रिज हेटीडा ९	१४८७३८४.४२	कार्य सम्पन्न भै सकेको	सम्झौतब डिपी सुन्डिज हेटीडा बाँकी
		जम्मा			६८७७५०००			४२६७०९०६.२९		

सिद्धिचोक गाउँपालिका
आर्थिक कार्यपालिकाको कार्यालय
पुङ्चुङ धादिङ
बागमती प्रदेश, नेपाल

पूर्वाधार विकास शाखातर्फ

पूर्वाधार विकास शाखा र योजना शाखाबाट हुने कार्यान्वयन हुने आयोजनाहरू स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रमहरू नै हुन् । प्राविधिक शाखाबाट योजनागत कार्यका प्राविधिक कार्यहरू लागत स्टीमेट प्रगति मुल्यांकन प्रतिवेदन कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन दिने, फिल्ड अनुगमन लगायत ठेक्का बाट सम्पादन हुने कार्यहरूको व्यवस्थापनकार्यहरू गर्दै आएको छ । प्राविधिक शाखाबाट भएका कार्यहरूको विवरण यसैसाथ संलग्न गरिएको छ ।

गाउँपालिका तथा वडा स्तरीय योजनाहरूको (मिति २०७९-१२-१७ गते सम्मको) कार्य प्रगति विवरण (योजना संख्या अनुसार)

१. गाउँपालिका तथा वडा स्तरीय योजनाहरूको विवरण

वडा नं.	जम्मा योजना	बजेट रकम (लाखमा)
१	६९	१४९.२१
२	५०	१६३.३२
३	२६	१३४.८५
४	४९	१९७.०१
५	५०	१५०.७७
६	५७	१७०.४३
७	४३	१३९.९६
जम्मा	३४४	१,१०५.५४

२. गाउँपालिका तथा वडा स्तरीय योजनाहरूको (मिति २०७९-१२-१७ गते सम्मको) कार्य प्रगति विवरण (योजना संख्या अनुसार)

वार्ड	जम्मा योजना	इस्टिमेट सम्पन्न		कार्य सम्पन्न		इस्टिमेट बाकी		कार्य सम्पन्न बाकी	
१	६९	६०	८६%	३८	५५%	९	१४%	३१	४५%
२	५०	३६	७२%	१९	३८%	१४	२८%	३१	६२%
३	२६	१९	७३%	१२	४६%	७	२७%	१४	५४%
४	४९	४०	८२%	३०	६१%	९	१८%	१९	३९%
५	५०	५०	१००%	३९	७८%	०	०%	११	२२%
६	५७	५२	९१%	३५	६१%	५	९%	२२	३९%
७	४३	३५	८१%	२३	५३%	८	१९%	२०	४७%
जम्मा	३४४	२९१	८४%	१९६	५७%	५३	१४%	१४८	४३%

३. गाउँपालिका तथा वडा स्तरीय योजनाहरुको (इस्टिमेट गर्न बाकि)
(रकम लाखमा)



सी.नं.	योजनाको नाम	बजेट	वडा
१	Sanyukta Krishi tatha Pashupankshi Farmko Lagi	२.८५	१
२	Bungchung Sandhkhola Khanepani	२.८५	१
३	Chapani Dhara Tanki Nirman	१.७१	१
४	Damaithumka Hatiya Naya Sadak Staronnati	०.५	१
५	Bahargaira Bhattagaun Sadak Staronnati	१	१
६	Kasini Jhagare Balamdanda Archale Sadak	१.५	१
७	Balamdanda Krishna Mandir Samrakshan	१	१
८	Bhattaraigaun Charimare Sindhimarga	०.५	१
९	Sami Chautaro Marmat	०.५	१
१०	अर्चले तरनालाङ ढाटी सडक	१४.२५	२
११	बेलटार ठाटी सडक	११.४	२
१२	बिष्टरी महादेवस्तान जोड्ने सडक	४.५६	२
१३	गोपाल चोक प्रतिकालय निर्माण	२.८५	२
१४	खनालटारी कुलो मर्मत	२.८५	२
१५	बैरेनी पिपलनालाङ खिरे ढेवालेक म्याराथुन दौड प्रतियोगिता	४.५६	२
१६	उग्रचण्डी युवा क्लब मल्लनगरलाई खेलकुद सामग्री खरिद	२.८५	२
१७	चत्रदेवी सामुदायीक समाज भवन खेलकुद सामग्री खरिद	२.८५	२
१८	कृषि फर्मा अनुदान	५.७	२
१९	तल्लो बिष्टरी पुरानोबाटो सरस्वोती आहुदै .वि . जामुने किदरी सडक निर्माण	१.५	२
२०	ठाटी गैरीगाउ ज्यामिरग्वारा सडक स्तर वृद्धि	१	२
२१	कुवापानीलिफ्ट खानेपानी मर्मत आग्री	१.५	२
२२	थानीथान मन्दिर घेराबार निर्माण	१	२
२३	ठाँटि भन्ज्याङ क्षेत्रमा सामुदायीक शौचालय मर्मत	१.७५	२
२४	Kalderi Kostar Sadak	८.५५	३
२५	Itapani Chhaptol Sirjanasil Aama Samuh Bhawan	५.७	३
२६	Aamkot Kharka Sadak nirman	२	३
२७	Basanta Aama Shamuh nirman	३	३
२८	Jaldive Aama Shamuh nirman	३	३
२९	Sagermatha Youth Club Bhoutik Sudhar	५	३
३०	Kuwapani Dalit Samudayik Bhawan nirman	३	३
३१	आदामारा सामुदायिक भवन थप	२.८५	४
३२	झुमा चौतारा देखि जोगिखोला जलदेवी विद्यालय क्षेत्र घेराबार	३.४२	४
३३	चिसापानी दारिमटार सिंचाई	१.५	४

३४	कालीदेवी मावि भौतिक तथा शैक्षिक सुधार अनुदान		
३५	जलेश्वरी मावि भौतिक तथा शैक्षिक सुधार अनुदान	२	४
३६	मालिका आ. विभौतिक तथा शैक्षिक सुधार अनुदान .	१.५	४
३७	खेलकुद कार्यक्रम संचालन	१	४
३८	जंगरे मरणघाट टूस निर्माण	१	४
३९	सिंचाई तथा खानेपानी पाईप व्यवस्थापन	२	४
४०	jhagare bhumesthan amandanda sadak	३	५
४१	Simle Samudayak Bhawan	५.७	६
४२	Gajurichhap Samudayak Bhawan Nirman	२.८५	६
४३	Katledanda Samudayak Bhawan	२.८५	६
४४	Parewatar Samudiyak Bhawan	५.७	६
४५	Belbote Phedi Dhara batoko parkhal	३	६
४६	आचार्य गाउँमाझिगाउँ खानेपानी योजना -ठाडे गाउँ-	२.८५	७
४७	पिपलटार माथिल्लो बाटो स्तरोन्नति	०.५	७
४८	कोलडाँडापडकेखोला- खानेपानीसुनोखर्क योजना-	१	७
४९	फर्सेपानीकुवा संरक्षण	०.५	७
५०	धारापानी खानेपानी व्यवस्थापन छपेली	१	७
५१	बाडरे खानेपानी योजना	१	७
५२	आदमटार पिपलटार फोहोर व्यवस्थापनका लागि डम्पिनस्थल निर्माण	२	७
५३	बगेश्वरी मन्दिर निर्माण भाल्डाँडा	२	७

४. गाउँपालिका तथा वडा स्तरीय योजनाहरुको (कार्य सम्पन्न बाकी)

रकम) लाखमा(

सी.नं.	योजनाको नाम	बजेट	वडा
१	Amalbote Paunetar Dikatuwa Khanepani Bistar	२.८५	१
२	Bijaya Charch Nirman	१०	१
३	Eklephat Khet Bandh Nirman	२.८५	१
४	Dumredanda Sante Chautaro Gravel	५.७	१
५	Buddha Bihar Bhaban Nirman	८.५५	१
६	Sanyukta Krishi तथा Pashupankshi Farmko Lagi	२.८५	१
७	Krishna Mandir Nirman Sathimure Chautaro	२.८५	१
८	Bungchung Sandhkhola Khanepani	२.८५	१
९	Thopal Balaute Kulo Marmat	२.८५	१
१०	Chapani Dhara Tanki Nirman	१.७१	१
११	Tarnalang Nalangkhola Aapri Gravel ra Nala	२	१
१२	Gyandanda Kusunde Balamdanda Sadak Staronnati	२	१

१३	Damaithumka Hatiya Naya Sadak Staronnati	०.५	१
१४	Bahargaira Bhattagaun Sadak Staronnati	१	१
१५	Thanti Bhattagaun Sadak Staronnati	०.५	१
१६	Kasini Jhagare Balamdanda Archale Sadak	१.५	१
१७	Baldevisthan (Mrikuti) Lift Khanepani	२	१
१८	Phaletoko Phed Kuwa Samrakshan	०.५	१
१९	Gangate Khanepani Yojana	०.५	१
२०	Bhatere Baireni Khanepani Yojana	१	१
२१	Sante Chautaro Khanepani	१	१
२२	Nyaupane Dharo Khanepani Marmat	०.५	१
२३	Kalidaha Krishna Mandir Samrakshan	१	१
२४	Balamdanda Krishna Mandir Samrakshan	१	१
२५	Pabitra Mandali Marmat Bajgara	१	१
२६	Tirtere Thanti Sindhimarga	०.५	१
२७	Bhattaraigaun Charimare Sindhimarga	०.५	१
२८	Archale Bungchung Sindhimarga	१.५	१
२९	Bungchung Samudayik Bhaban Bhautik Sudhar	१	१
३०	Sami Chautaro Marmat	०.५	१
३१	अर्चले तरनालाङ्ग ढाटी सडक	१४.२५	२
३२	कैजलेआप्रिछाप खानेपानी लिफ्ट	५.७	२
३३	जुगेखोला आप्रिछाप नहर्कीगाउ सडक	२.८५	२
३४	बेलटार ठाटी सडक	११.४	२
३५	शान्ती आमा समुह भवन निर्माण	२.८५	२
३६	बिष्टरी महादेवस्थान जोड्ने सडक	४.५६	२
३७	चालिसे आप्री खिरे सडक	११.४	२
३८	डाडागाउ सामुदायीक भवन निर्माण	२.८५	२
३९	ठाटी शिव मन्दिर मर्मत	२.८५	२
४०	आपके बोट मोड हुदै भुतियाहा सडक स्तरउन्नती	२.८५	२
४१	गोपाल चोक प्रतिकक्षालय निर्माण	२.८५	२
४२	खनालटारी कुलो मर्मत	२.८५	२
४३	अप्री नालाङ्ग खानेपानी योजना	६	२
४४	बैरेनी पिपलनालाङ्ग खिरे देवालेक म्याराथुन दौड प्रतियोगिता	४.५६	२
४५	उग्रचण्डी युवा क्लब मल्लनगरलाई खेलकुद सामग्री खरिद	२.८५	२
४६	चन्द्रदेवी सामुदायीक समाज भवन खेलकुद सामग्री खरिद	२.८५	२
४७	कृषि फर्म अनुदान	५.७	२
४८	जयभद्रे ठुलोटार महादेवस्थान सडक स्तरउन्नती	२	२
४९	तल्लो बिष्टरी पुरानोबाटो सरस्वती आहुदे जामुने किदरी सडक .वि . निर्माण	१.५	२
५०	जुगेखोला आप्रीछाप नहर्कीगाउँ सडक स्तर वृद्धि	२.५	२
५१	ठाटी गैरीगाउ ज्यामिरस्वारा सडक स्तर वृद्धि	१	२
५२	मल्लनगर सडकबाट मेन सडक सिँदी निर्माण (हरिमानको घर सम्म)	१.५	२

सिद्धलेक गाउँपालिका
सुदूरपश्चिम प्रदेश, नेपाल
मुख्यालय: धादिङ

५३	गंगटे हुदै तल्लो बेलटार सडक निर्माण	१	२
५४	कालिमाटी खानेपानी योजना तारनलाड	३.५	२
५५	छापे डाँडा झगरेटार खानेपानी योजना	२	२
५६	बारमकुवा अगेरीपानी ओडारे अगाउँ खानेपानी योजन	२	२
५७	कुवापानीलिफ्ट खानेपानी मर्मत आप्री	१.५	२
५८	जयभाद्रे खानेपानी योजना मर्मत	१	२
५९	थानीथान मन्दिर घेराबार निर्माण	१	२
६०	ठाँटे भन्ज्याङ क्षेत्रमा सामुदायीक शौचालय मर्मत	१.७५	२
६१	Dhawadi Kalderi Benidhovan Moranghat Sadak	१७.१	३
६२	Kalderi Kostar Sadak	८.५५	३
६३	Itpani Chhaptol Sirjanasil Aama Samuh Bhawan	५.७	३
६४	Majuwa Gas Sadak Sertarunati	५.७	३
६५	Gastar Samudayik Bhawan	२.८५	३
६६	Vish Bahadur Rawut and Jhak Bahadur Thapa Ismriti Park marmat	५.७	३
६७	Dhoden Khop Sadak khop Mod Nala	५	३
६८	Aamkot Kharka Sadak nirman	२	३
६९	Gairigau Fatedhunga Sadak nirman	२	३
७०	Aakaladive ma.bi Khelmaidan nirman	४	३
७१	Basanta Aama Shamuh nirman	३	३
७२	Jaldive Aama Shamuh nirman	३	३
७३	Sagermatha Youth Club Bhoutik Sudhar	५	३
७४	Kuwapani Dalit Samudayik Bhawan nirman	३	३
७५	भान्तेखोला निबूवाटार सिंचाई योजना	२.८५	४
७६	आदामारा सामुदायिक भवन थप	२.८५	४
७७	बुङचुङ साठीमुने बटडाँडा जमुने कुटीडाँडा सडक	८.५५	४
७८	बुङचुङ भेडाबारी मैदान कमलाबारी सडक	४२.७५	४
७९	फाकफुक पानी ट्यांकी निर्माण .लि २०)के(	५.७	४
८०	झुमा चौतारा देखि जोगिखोला जलदेवी विद्यालय क्षेत्र घेराबार	३.४२	४
८१	डाँडा धारा लाम्पाक सडक	१.५	४
८२	खुर्साने टार छिपीगाउँ सडक	३	४
८३	विसापानी दारिमटार सिंचाई	१.५	४
८४	कालीदेवी मावि भौतिक तथा शैक्षिक सुधार अनुदान	४	४
८५	जलेश्वरी मावि भौतिक तथा शैक्षिक सुधार अनुदान	२	४
८६	मालिका आभौतिक तथा शैक्षिक सुधार अनुदान .वि .	१.५	४
८७	खेलकुद कार्यक्रम संचालन	१	४



८८	भान्ते खोला मरणघाट टूस निर्माण	१	४
८९	जंघारे मरणघाट टूस निर्माण	१	४
९०	वडा कार्यालय महिला भवन रेलिङ तता झोलुङ्गे पुल गोरेटो बाटो	१.५	४
९१	महने चौतारो टूस निर्माण तथा खानेपानी	१	४
९२	सिंचाई तथा खानेपानी पाईप व्यवस्थापन	२	४
९३	पंचमुखी गैरिथोक गोरेटो बाटो	२	४
९४	kalidaha taktake chepe keurani sadak starunnati	२.८५	५
९५	kumpur danda khanepani yojana	२.८५	५
९६	beltar khanepani intake sahit tyanki nirman	२.८५	५
९७	baag bachchala simalkharka bundanda sadak	१.५	५
९८	dandaghar dandapari khanepani	३.५	५
९९	mabikhola khanepani intake	०.५	५
१००	mahila samudayik bhawan marmat pagare	२.५	५
१०१	kumpurdanda chandi than marmat	०.५	५
१०२	sukaira khola sathimure falam pul	४.२७५	५
१०३	lapse khola dovan tatha sukaira kholama falame fatke pul nirman	४.२७५	५
१०४	Simle Samudayak Bhawan	५.७	६
१०५	Muktinath Mandir	२.८५	६
१०६	Fisfisetar Kalika Mandir Punanirman	५.७	६
१०७	Gajurichhap Samudayak Bhawan Nirman	२.८५	६
१०८	Parewatar Wada Karlaya Sadak	२.८५	६
१०९	Katledanda Samudayak Bhawan	२.८५	६
११०	Parewatar Maranghat Sadak	५.७	६
१११	Parewatar Samudiyak Bhawan	५.७	६
११२	Majhitar Majhi Bhawan Nirman	२.८५	६
११३	Bhaise Thimeltar Hulli Kumpurbhanjyang Sadak	५.७	६
११४	Belbote Phedi Dhara batoko parkhal	३	६
११५	Dhap Khenepani Byabasthapan	१.५	६
११६	Parewatar Khenepani Marmat	१.५	६
११७	Chanaute khenipani byabasthapan	०.५	६
११८	Samitar Khenipani Byabasthapan	१	६
११९	Kumpurbhanjyang kalika devi aama samuha bhawan gherabar	१.५	६
१२०	Samitar aa bi marmat	१.५	६
१२१	Kharamtar Kulkule maranghat pratkshtaya marmat	२	६
१२२	Dandagaun baghbachhala mandir nirman	१.५	६
१२३	Nepaltar Santaneshwor Mandir Gherabar	१.५	६
१२४	Fistar kalika mandir nirman	२	६
१२५	Kumpurtower Mahakali Mandir nirman	२	६
१२६	आदमटार तल्लो गाउँ खानेपानी योजना	२.८५	७
१२७	आचार्य गाउँमाझिगाउँ खानेपानी योजना -ठाडे गाउँ-	२.८५	७

१२८	शेराबेसी बोझे भाल्डाँडा सडक	३.९९	७
१२९	छपेली सामुदायिक भवन	४.५६	७
१३०	सेतो पहिरो रोकथाम तथा नियन्त्रण	३.९९	७
१३१	रिजाचोक देखि सिन्दुरेडार सडक स्तरोन्नति	४.५६	७
१३२	पिपलटार भाल्डाँडा-चिरवारी सडक नाला निर्माण	२	७
१३३	गुरुङखोलातल्लो गाउँसम्म सडक ग्राबेल-छपेली-	२	७
१३४	बाडरेखर्क हुदै भाल्डाँडा सडक-	३	७
१३५	अमिलीछापअदमटार सडक नाला र स्तरोन्नति-	३	७
१३६	पिपलटार माथिल्लो बाटो स्तरोन्नति	०.५	७
१३७	पोखरी गाउँ खानेपानी निर्माण	४	७
१३८	कोलडाँडासुनोखर्क योजना-पडकेखोला खानेपानी-	१	७
१३९	फर्सेपानीकुवा संरक्षण	०.५	७
१४०	धारापानी खानेपानी व्यवस्थापन छपेली	१	७
१४१	आदमटार खानेपानी मर्मत सुधार	२	७
१४२	बाडरे खानेपानी योजना	१	७
१४३	आदमटार पिपलटार फोहोर व्यवस्थापनका लागि डम्पिनस्थल निर्माण	२	७
१४४	बगेश्वरी मन्दिर निर्माण भाल्डाँडा	२	७
१४५	पिपलटार बाघभैरव मन्दिर निर्माण	२	७

प्रदेश सरकारबाट हस्तान्तरण भएको कार्यक्रम

सी.नं.	योजना	बजेट (लाखमा)	
१	झर्लंग गाउँ लिफ्ट खानेपानी आयोजना	२५	समिति बाट, सम्झौता सम्पन्न
२	बर्खेघट खेल मैदान र भगवान श्री कृष्ण तथा शिव पार्वती मन्दिरको सम्रक्षण, सिद्धलेक७ -	२५	समिति बाट, सम्झौता सम्पन्न
३	वडा कार्यालयदेखि महाकालीसम्मको सडक सिद्धलेक७-	५०	समिति बाट, सम्झौता सम्पन्न
४	मैदी भन्ज्याङ धुखोला थापी सडक, सिद्धलेक २-	५०	ठेक्का बाट, सम्झौता बाकि

कार्यपालिकावैठकबाट निर्णय भएका योजना तथा कार्यक्रमहरू

गाउँ कार्यपालिकाको विभिन्न मितिमा बसेको बैठकबाट भएका निर्णयहरूमा पूँजीगत भैपरी खर्चबाट कार्यान्वयन हुने गरी निर्णय भएका छन् । मिति २०७९।६।३१ को बैठकबाट ११ वटा, २०७९।८।१८ को बैठकबाट ७ वटा र १ वटा गरी जम्मा १९ वटा योजनाहरू निर्णय भएको छ ।

त्यस्तै उद्धार राहत तथा पुनर्स्थापना तथा आर्थिक सहयोगक कार्यका लागि छैठौँ बैठक २०७९।८।१८ बाट ४ जना र ७ औँ बैठक मिति २०७९।९।६ मा ७ जना गरी ११ जनाको लागि विपद व्यवस्थापन कोषबाट आर्थिक सहयोग तथा राहत उपलब्ध गराउने निर्णय भै कार्यान्वयन भएको ।

यसै गरी कार्यपालिकाको बैठकबाट भएका चालु खर्चतर्फबाट खर्च हुने गरी बैठक संख्या ५ र ६ को मिति २०७९।७।२५ र २०७९।८।१८ को निर्णयबाट ४ वटा खेलकूद कार्यक्रमहरू लाई बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

दलितहरूको जीवनस्तर सुधार कार्यकालागि व्यवसायिक तालिम तथा प्रविधि हस्तान्तरण अन्तर्गत मिति २०७९।७।२५ को निर्णयबाट वडा नं. ६ र ३ को लागि पञ्चेबाजा खरिद गरिएको छ ।

त्यसैगरी आदिवासी जनजितहरूको जीवन स्तर सुधार तथा व्यवसायिक तालिम शीर्षकबाट कार्यपालिकाको ७ औँ बैठकबाट रु १५० हजार निर्णय भएको, जनजातिहरूको भाषा संस्कृति संरक्षण अन्तर गत मगर समुदायको पुरेत (वापा) प्रशिक्षणा कार्यका लागि निर्णय भै कार्य भभएको ।

कार्यपालिकाको ६ औँ बैठक मिति २०७९।८।१८ को निर्णय अनुसार विपद व्यवस्थापन कार्यका लागि विभिन्न वडाहरूमा ६ वटा योजनाहरू सम्पादन भएको ।

चालु तर्फकै अन्य विविध शीर्षकबाट सम्पादन हुने गरी ६ औँ बैठक मिति २०७९।८।१८ को निर्णय अनुसार विभिन्न ५ जना व्यक्तिहरूलाई सहयोग प्रादन गरिएको ।

बैठक संख्या ४ मिति २०७९।५।३१ गतेको बैठकबाट शिक्षा तथा खेलकूद कार्यक्रम गर्न बजेट विनियोजन भै कार्य सम्पादन भएको ।

माथि उल्लेखित कार्यपालिकावैठक र निर्णयहरू तपशील अनुसार उल्लेख गरिएको छ ।

 सिङ्गल गाउँपालिका कार्यालय

 धनकुटा प्रदेश, नेपाल

आ. व. २०७९/०८० मा कार्यपालिकाबाट निर्णय भै आएका
 योजनाहरु

१. पूँजीगत भैपरी शीर्षक मध्येबाट खर्च हुने गरी

बैठक संख्या	मिति	योजनाको विवरण				
		क्र. स	योजनाको नाम	वडा नं	रकम (रु)	कैफियत
४	२०७९/०६/३१	१	इर्जु डिप विरिङ खानेपानी निर्माण	६	८० हजार	
		२	पासाङ्दी टोल खानेपानी योजना	५	२० हजार	
		३	गोगन्दी कुमपुर खानेपानी योजना	५	१५ हजार	
		४	भाल्डांडा खानेपानी योजना	७	३५ हजार	
		५	माथिल्लो रेग्मीगाउँ लिफ्ट खानेपानी योजना (पानी ताप्ने मेशिन खरिद गर्ने)	२	प्राप्त विलको आधारमा	
		६	महाकाली मा. वि. खानेपानी योजना	७	१ लाख ५ हजार	
		७	इटपानी कमलवारी भान्तेखोला सडक	३	१ लाख ८२ हजार	
		८	स्याखुटार आपटार सडक, पक्की नाला र बाल निर्माण		२ लाख	
		९	सेरावेशी वोझे भाल्डांडा सडक	७	१ लाख	
		१०	घेतार्कि भाल्डांडा माथिल्लो गाउँ सडक स्तरोन्नती	७	१ लाख	
		११	कुम्पुर डांडा खानेपानी योजना	५	३ लाख ९१ हजार	
६	२०७९/०८/१८	१	वडा कार्यालयमा खानेपानी व्यवस्थापन	१	प्राविधिक कार्य सम्पन्न मुल्याङ्कन अनुसार	
		२	वडा कार्यालयमा खानेपानी व्यवस्थापन	७	प्राविधिक कार्य सम्पन्न मुल्याङ्कन अनुसार	

		३	आरुवास डाँडा दलित वस्तिमा खानेपानी ट्याङ्की निर्माण	४	प्राविधिक कार्य सम्पन्न मुल्याङ्कन अनुसार	
		४	गावुडिमा खानेपानी ट्याङ्की निर्माण	३	प्राविधिक कार्य सम्पन्न मुल्याङ्कन अनुसार	
		५	डुमीडाँडा डिपवोरिड खानेपानी व्यवस्थापन गर्ने	३	मेशिन खरिद गरि प्राप्त विल अनुसारको रकम भुक्तानी गर्ने (प्राविधिक कार्य सम्पन्न मुल्याङ्कन अनुसार)	
		६	दमैथुम्का डिपवोरिड खानेपानी महसुल वापतको रकम मध्ये ५० प्रतिशतले हुने रकम भुक्तानी दिने	१	प्राविधिक कार्य सम्पन्न मुल्याङ्कन अनुसार	
		७	कमलावारी खानेपानी योजना ट्याङ्की निर्माण गर्ने	३	प्राविधिक कार्य सम्पन्न मुल्याङ्कन अनुसार	
७	२०७९/०९/०६	१	सन्तानेश्वर महादेवको मन्दिरमा टायल लगाएको	६	प्राविधिक मूल्याङ्कनको आधारमा दिने	

२. उद्धार राहात तथा पुर्नस्थापना / विपद व्यवस्थापन कोष



बैठक संख्या	मिति	आर्थिक सहायता पाउनेको विवरण				
		क्र. स.	आर्थिक सहायता पाउनेको नाम	वडा नं.	रकम (रु)	कैफियत
६	२०७९/०८/१८	१	शिवराज अर्याल	२	४० हजार	
		२	मैते सार्की	५	३० हजार	
		३	गणेश श्रेष्ठ	५	५० हजार	
		४	शर्मिला वराम	२	४० हजार	
७	२०७९/०९/०६	१	अनिता बराई मगर	७	३० हजार	वाढीपहिरोबाट प्रभावित
		२	मिना सारु मगर	३	३० हजार	वाढीपहिरोबाट प्रभावित
		३	गंगा बहादुर घले	५	२५ हजार	चट्याङबाट प्रभावित
		४	खुम प्रसाद पाठक	३	३० हजार	हावाहुरी
		५	संसरा बराम	२	३० हजार	हावाहुरी
		६	मिश्रा तिमल्सेना	१	३० हजार	हावाहुरी
		७	लाल बहादुर अर्याल	२	७५ हजार	वाढीपहिरोबाट प्रभावित

३. चालु तर्फको बजेट (आ. व. २०७९/०८० को चालु तर्फको खर्च शिर्षक नं २२५२२ को कार्यक्रम खर्चमा विनियोजित बजेट बाट)

बैठक संख्या	मिति	कार्यक्रमको विवरण				
		क्र. स.	कार्यक्रमको नाम	वडा नं.	रकम (रु)	कैफियत
५	२०७९/०७/२५	१	कराते खेललाई	७	१ लाख ५० हजार	
६	२०७९/०८/१८	१	जलेश्वरी मा. वि. खेलकुद सामाग्री	४	७५ हजार	
		२	कराते खेल	३	३० हजार	
		३	जिल्लास्तरीय भलिवल प्रतियोगिता	गा. पा.	५० हजार	

४. दलितहरुको जिवनस्तर सुधारको लागि व्यवसायिक तालिम तथा प्रविधि हस्तान्तरण अन्तर्गत २०७९/०८० को स्वीकृत कार्यक्रम अनुसार रु ५,००,०० बाट

बैठक संख्या	मिति	कार्यक्रमको विवरण				
		क्र. स.	कार्यक्रमको नाम	वडा नं.	रकम (रु)	कैफियत
५	२०७९/०७/२५	१	पञ्चेबाजा खरिद	६		बिल भर्पाई बमोजिम हुने
		२	पञ्चेबाजा खरिद	३		बिल भर्पाई बमोजिम हुने

५. चालु आ. व. २०७९/०८० को स्वीकृत कार्यक्रम अन्तर्गत जनजातिहरुको जिवनस्तर सुधारका लागि व्यवसायिक तालिम शिर्षकमा विनियोजित भएको बजेट रकम रु ३,५०,००० बाट

बैठक संख्या	मिति	कार्यक्रमको विवरण				
		क्र. स.	कार्यक्रमको नाम	वडा नं.	रकम (रु)	कैफियत
७	२०७९/०९/०६	१	आदिवासी जनजातिहरुको लागि सचेतना कार्यक्रम	सिद्धलेक गा. पा.	१ लाख ५० हजार	आदिवासी जनजाति महासंघको लाग

६. चालु आ. व. २०७९/०८० को स्वीकृत कार्यक्रम अन्तर्गत जनजातिहरुको भाषा संस्कृति संरक्षण शिर्षकमा विनियोजित भएको बजेट रकम रु १,५०,००० बाट

बैठक संख्या	मिति	कार्यक्रमको विवरण				
		क्र. स.	कार्यक्रमको नाम	वडा नं.	रकम (रु)	कैफियत
७	२०७९/०९/०६	१	वापा (मगर पुरेत) प्रशिक्षण कार्यक्रम	३	१ लाख ५० हजार	मगर समुदायले यहि मिति २०७९ पौष १५ गते देखि संचालन गरेको कार्यक्रम

न्यायिक समितितर्फको प्रगति विवरण



सिद्धलेक गाउँपालिका न्यायिक समितिको आ.व. २०७९/०८० को प्रथम र दोश्रो चौमासिक (८ महिना) को प्रगति विवरण

स्थानिय सरकार सञ्चालन ऐन, २०४७ को परिच्छेद ८ अनुसार सिद्धलेक गाउँपालिका न्यायिक समितिले स्थानिय स्तरमा भएका विवादहरुको निरोपण गर्दै आएको छ । विवाद निरोपण गर्ने क्रममा विवादका पक्षहरुलाई मेलमिलापको माध्यमबाट विवाद समाधान गर्न अभिप्रेरित गरी पक्षहरुलाई हारको महसूस हुन नदिई जित जितको अवस्थाको महसूस गराउने प्रयास भएका छन् ।

यस आ.व.को प्रथम र दोश्रो चौमासिक अन्तर्गत ८ महिनामा अघिल्लो आ.व.बाट सरिआएका ८ र यस आ.व. २०७९/०८० मा दर्ता भएका ३ वटा समेत गरि जम्मा ११ वटा निवेदन रहेको मा ७ वटा फर्छ्यौट भएको, ३ वटा निवेदनका पक्षहरु न्यायिक समितिमा उपस्थित नभई तारेख गुजारेको र १ वटा विचाराधिन अवस्थामा रहेका छन् । फर्छ्यौट भएका मध्ये अघिल्लो आ.व. बाट सरिआएका ८ वटा मध्ये ६ वटा रहेका र सो ६ वटामा ५ वटा मिलापत्रको माध्यमबाट र १ वटा निर्णयको माध्यमबाट यस न्यायिक समिति बाट टुङ्ग्याइएको छ । यस आ.व. मा हाल सम्म जम्मा ३ वटा उजुरी दर्ता भएकोमा २ वटामा पक्षहरु उपस्थित नभई तारेख गुजारी बसेका र १ वटा विचाराधिन रहेको छ ।

१. यसरी सिद्धलेक गाउँपालिका न्यायिक समितिमा आ.व. २०७९/०८० मा फाल्गुण महिना सम्मको स्थिति तपशिल अनुसार रहेको छ ।

क्र.सं.	विवरण	संख्या
१.	अघिल्लो आ.व. बाट सरिआएको निवेदन	०८
२.	यस आ.व.मा दर्ता भएका निवेदन	०३
३.	जम्मा	११
४.	मिलापत्रको माध्यमबाट फर्छ्यौट भएको	०५
५.	निर्णयको माध्यमबाट फर्छ्यौट भएको	०१
६.	पक्षहरु उपस्थित नभई तारेख गुजारेको	०३
७.	मिलापत्र हुन नसकी अदालत जान सुनाइएको	०१
८.	विचाराधिन	०१
९.	न्यायिक समिति बैठक संख्या	११

२. वडागत रुपमा ८ महिनामा यस न्यायिक समितिमा दर्ता भएका मुद्दाहरूको विवरण निम्नानुसार रहेको छ ।



सं.	वडा नं.	निवेदक	विपक्षी	विषय	मुद्दाको अवस्था
	६	डिल प्र. थपलिया	राजु उपाध्याय	घर भत्काईदिएको	मिलापत्र हुन नसकि अदालत जान सुनाइएको
	२	बोध व. राना सहित २१ जना	राजेन्द्र सिलावाल क्षेत्री	खानेपानी अवरोध	मिलापत्र
	२	शान्तमणी नहकी	चुडामणी नहकी	खानेपानी अवरोध	मिलापत्र
	१	नुर प्रसाद सिलवाल	राम व. सिलवाल	सिंचाई कृतो विवाद	निर्णय
	१	किशोर व. गुरुङ	तोप व. गुरुङ	अंश	दुवै पक्षले तारेख गुजारेको
	६	गंगामाया थपलिया	रामबदन थपलिया	गाली गलौज	मिलापत्र
	४	टेक प्रसाद सिलवाल	राजकुमार अधिकारी, चिरञ्जिवी खनाल	गाली वेइज्जती	मिलापत्र
	४	टेक प्रसाद सिलवाल	प्रविण बाबु भट्टराई	फोहर फ्यांकी दुर्गन्ध फैलाएको	मिलापत्र
	५	कर्ण व. घले	होम बहादुर घले	लेनदेन	दुवै पक्षले तारेख गुजारेको
	४	खड्क व. भारती	अम्बर व. श्रेष्ठ	जग्गा खिचोला	निवेदकले तारेख गुजारेको
	६	पवित्रा सुन्दास	नवराज पण्डित	रुख ढाली घरमा क्षति पुर्याएको	विचाराधिन

कृषिविकास शाखाको प्रगति विवरण

कृषिविकास शाखा तर्फको चालु आ.व. २०७९।०८० को दोस्रो चौमासिक अवधि सम्मको प्रगति विवरण तपशील अनुसारको तथ्याङ्कहरूबाट उल्लेख गरिएको छ ।

दोस्रो चौमासिक अवधि सम्मको प्रगति विवरण

कृषिविकास शाखा सिद्धलेक गाउँपालिका

सि.नं.	कार्यक्रमको नाम	इकाई	परिमाण	बजेट	कार्यक्रम सञ्चालन भएको क्षेत्र	कैफियत
१	मसलाबाली उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा वृद्धि					
१.१	प्याजको बीउ वितरण	के.जी.	७८.५	४ लाख	सबै वडा	सम्पन्न
१.१.१	लसुनको बीउ वितरण	के.जी.	६४०	३ लाख २० हजार	सबै वडा	सम्पन्न

१.१.२	बेसारको बीउ वितरण	के.जी.		३ लाख ५० हजार	सबै वडा	सञ्चालन प्रक्रियामा
१.१.३	अदुवाको बीउ वितरण	के.जी.		३ लाख ५० हजार	सबै वडा	सञ्चालन प्रक्रियामा
२	उन्नत तथा हाईब्रिड बिउ वितरण कार्यक्रम					
२.१	उन्नत आलुको बीउ वितरण (जनकदेव)	के.जी.	३९५०	४ लाख	सबै वडा	सम्पन्न
३	बाली संरक्षण कार्यक्रम					
३.१	जैविक विषादी तथा फेरोमोन ट्रयाप वितरण			३ लाख ५० हजार	सबै वडा	सम्पन्न
४	बेमौसमी खेतीका लागि प्लाष्टिक पोखरी, प्लाष्टिक घर र मल्वीङ प्लाष्टिक वितरण कार्यक्रम					
४.१	मल्वीङ प्लाष्टिक अनुदान कार्यक्रम (७५% अनुदान)	रोल	४८	२ लाख ५० हजार	सबै वडा	प्रक्रियामा रहेको
५	कृषकहरुको क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम					
५.१	कृषकसँग सम्बन्धित तालिम					
	माटोको नमुना संकलन सम्बन्धी तालिम	पटक	४	२ लाख ८० हजार	वडा नं. ४, ५, ६ र ७	सम्पन्न
	जैविक विषादीको प्रयोग तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिम	पटक	१	५० हजार	सबै वडा	सम्पन्न
५.१.२	कृषक क्षमण	पटक	१	५ लाख	सबै वडा	सम्पन्न
६	माटो परिक्षण तथा माटो प्रयोगशाला सञ्चालन कार्यक्रम					
६.१	माटो परिक्षणका लागि आवश्यक Chemical खरिद	पटक	१	४ लाख	-	सम्पन्न
७	अर्गानिक मल प्रवर्द्धन कार्यक्रम					
७.१	अर्गानिक मलमा अनुदान कार्यक्रम (७५% अनुदान)	बोरा	४५०	३ लाख ६० हजार	सबै वडा	प्रक्रियामा रहेको
८	विविध					
८.१	Horticulture Tool Box	संख्या	१	५० हजार		सम्पन्न
८.१.२	GPS Machine	संख्या	१	१ लाख ५० हजार		सम्पन्न
८.१.३	Plant Protection toolbox	संख्या	१	५० हजार		सम्पन्न
९	दिगो तथा आत्मनिर्भर कृषि व्यवस्थापन कार्यक्रम	संख्या	१	५ लाख	सबै वडा	

संघिय कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयबाट PMAMP अन्तर्गत प्राप्त शसर्त अनुदानका कार्यक्रम


सि.नं.	कार्यक्रमको नाम	सञ्चालन भएको क्षेत्र	सञ्चालित क्रियाकलापहरू	सञ्चालित क्षेत्रफल	कैफियत
१	साना व्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (पकेट) निरन्तरता	साना किसान कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड, सलाङ	मकै खेती	७ हेक्टर	प्रक्रियामा रहेको

समग्रमा कार्यक्रम बजेट र खर्च

- कृषि विकास तर्फ कुल बजेट रु. २,८८,१२,२५०।-
- लागत साझेदारी - ९४६५०००।-
- खर्च - ३०,२०,०७१।-
- कुल खर्चको प्रतिशत - १०.४८%
- मौज्दात - २,५७,९२,१७९।-

पशु सेव शाखातर्फको दोस्रो चौमासिक २०७९ फागुन मसान्त सम्मको कार्य प्रगति सम्बन्धमा

आ.व २०७९/०८०को सम्पन्न तथा प्रक्रियामा रहेका पशु सेवाको बजेट तथा कार्यक्रमहरु



सि.न	कार्यक्रमको नाम	प्रक्रियामा रहेका तथा सम्पन्न भएका कार्यक्रमहरु	हाल सम्म खर्च भएको बजेट	खर्च प्रतिशत	लाभान्वित	कैफियत
१	पशुपन्थीमा कृत्रिम गर्भाधानको सिमेन नाईट्रोजन तथा आवश्यक उपकरण खरिद	निरन्तर चलिरहने	१८८७५-१०	९.४४%		
२	एकल महिला/दलित/सिमान्कृत समुदायलाई जिविकोपार्जन बाख्रा/बंगुर खरिद तथा वितरण	प्रक्रियामा	-			

३	पशुपन्ती औषधी खरिद तथा वितरण	हाल नई आवश्यक खरिद	५,९२६०६।-	४९.३८६	
४	खोप खरिद	सम्पन	१,३३२००।-	८८.८०%	पि.पि.आर र रेबिज
५	विभिन्न खोपहरु लगाए बापत भ्याक्सिनेटरहरुलाई पारिश्रमिक	प्रक्रिया	-		
६	डिपिड ट्याक निर्माण/खरिद तथा वितरण	प्रक्रिया	-		३५०००० जनसहभागि ता

क्र.सं.	व्यापक कट्टर खरिद तथा वितरण	प्रक्रिया	३,५०,०००।-			३५००००।-	जनसहभागिता
८	ल्याब व्यवस्थापन तथा उपकरण खरिद	सम्पन्न	४,८८,८०४।-	९७.७६%			
९	अध्यक्षसँग कौडि-याकुर संरक्षण कार्यक्रम	प्रक्रिया	-				
१०	कृषक स्तरीय सीप विकास तालिम ३ दिने (बाख्तापालन गाई भैँसपालन बंगुरपालन कुखुरपालन माछापालन कालिजपालन आदी)	वडा नं. ६ मा बाँकी	२,७२,४७०।-	९०.८२%			सिप विकास तालिम ७ वटै वडामा संचालन गरिने।
११	पशुपन्छी बीमा कार्यक्रम ५० % अनुदानमा	संचालित	२,००,०००।-	१०%	सातै वडाका पशुपन्छी पालक कृषकहरु	वडा नं. १२२ शिखर वडा नं. ३२४ आईएमसी जनरल	

प्रदेश सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रम

सि.नं.	कार्यक्रमको नाम	प्रक्रियामा रहेको तथा सम्पन्न भएको कार्यक्रमहरु	बजेट	परिमाण	लाभान्वित	कैफियत
१	व्यवसायिक बाख्तापालन कार्यक्रम सिद्धचलेक - ६	प्रक्रियामा			कृषक समूह, सहकारी र दर्तावाला निजी फर्म	५०% अनुदान

अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण


सिद्धार्थ गाउँपालिका
सुदूरपश्चिम प्रदेश, नेपाल
कार्यपालिकाको कार्यालय
बाजारतो प्रदेश, नेपाल

सि.न	कार्यक्रमको नाम	प्रक्रियामा रहेका तथा सम्पन्न भएका कार्यक्रमहरु	बजेट	खर्च प्रतिशत	लाभान्त्रित	कैफियत
१	इपिडेमियोलोजिकल रिपोर्टिङ	प्रत्येक महिना	भुक्तानी बाकी			
२	कृत्रिम गर्भाधान मिसन कार्यक्रम	सम्पन्न	२,४६,०४६।-	९८.४२%		

समग्रमा कार्यक्रम बजेट र खर्च

संघीय सरकारबाट प्राप्त		प्रदेश सरकारबाट प्राप्त		स्थानीय सरकारबाट प्राप्त	
कुल बजेट	खर्च प्रतिशत	कुल बजेट	खर्च प्रतिशत	कुल बजेट	खर्च प्रतिशत
३,००,०००।-	८३.३३%	३०,००,०००।-	प्रक्रियामा	१,५३,२५०००।	११.३९%

सिद्धलेक गाँउपालिका पशु सेवा शाखा बाट संचालित सेवाहरु:



- पशुपन्थीको प्राथमिक उपचार
- गोबर परिक्षण
- थुनेलो परिक्षण
- बोका/गोरु/रागाँ खसि पार्ने
- पशुपन्थीलाई आवश्यक औषधि वितरण तथा खोप कार्यक्रम संचालन
- बाख्रा/गाई/भैसीमा कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम संचालन
- पशुपन्थीपालन सम्बन्धि तालिम संचालन
- पशुपालन सम्बन्धि प्राविधिक सहयोग
- पशुपन्थी बीमा कार्यक्रम संचालन इत्यादि

शिक्षा तथा खेलकुद विकास शाखा

सिद्धलेक गाँउपालिकाको विद्यालयहरुको विवरण

क्र.स	विद्यालयको तह	सामुदायिक	संस्थागत	जम्मा
१	माध्यमिक विद्यालय(०-१२)	५	१	६
२	माध्यमिक विद्यालय(०-१०)	८	०	८
३	आधारभूत तह (०-८)	२	०	२
४	आधारभूत तह (०-५)	१२	१	१३
५	आधारभूत तह (०-४)	१	०	१
६	आधारभूत तह (०-३)	१२	०	०
७	आधारभूत तह (०-१)	७	०	७
८	CLC	३	०	३

शिक्षक तथा कर्मचारी विवरण

क्र.सं.	विवरण	स्वीकृत दरबन्दी	राहत दरबन्दी	अनुदान			जम्मा
				संघ	प्रदेश	गा.पा	
१.	प्राथमिक	१०४	४७	०	०	४०	१९१
२.	नि.मा.वि.	१७	१९	०	०	१	३७
३.	मा.वि.	८	१३	६	४	०	३१
४.	उ.मा.वि.	३	१	०	०	०	४
५.	सहयोगी कार्यकर्ता	४७	०	०	०	०	४७
६.	विद्यालय कर्मचारी	१३	०	०	०	०	१३
७.	कार्यालय सहयोगी	४७	०	०	०	०	४७
जम्मा		१३२+१०७ =२३९	८०	६	४	४१	२६३+१० ७=३७०

सिद्धलेक गाउँपालिका
मुख्यालय
बागमती प्रदेश, नेपाल

सिद्धलेक गाउँपालिकामा अध्यायनरत विद्यार्थी विवरण

शैक्षिक सत्र २०७८-

क्र.सं.	विवरण	कक्षा	कटौती	जम्मा
१.	कक्षाका विद्यार्थी (१२- ०)	३३१४	३३२२	६६३६
२.	जनजाति विद्यार्थी	१६८०	१६७०	३३५०
३.	दलित विद्यार्थी	८२१	८२१	१६४२
४.	अपाङ्गता भएका विद्यार्थी	७	१३	२०



शिक्षा शाखाबाट सम्पादित मुख्य मुख्य कामहरु

- स्थायी शिक्षकको तलबी प्रतिवेदन प्रमाणीत गरी तलब भत्ता निकाशा प्रदान
- आधारभूत र माध्यमिक पालिकाभिन्नका अन्तर विद्यालयस्तरीय विद्यार्थीहरुको हाजिरीजवाफ प्रतियोगिता सम्पन्न श्री सत्यवती माध्यमिक विद्यालय
- अध्यक्षसंग विद्यार्थी कार्यक्रम २ वटा माध्यमिक विद्यालयमा सम्पन्न
- ४७ वटै विद्यालयमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन
- शैक्षिक डायरी छपाई तथा सम्पूर्ण विद्यार्थी शिक्षक तथा कर्मचारीहरुलाई पुग्ने गरी शैक्षिक क्यालिन्डर छपाई तथा वितरण
- २९ वटा विद्यालयमा समान्य मर्मत सम्भारको लागि भनेर रु५०,००० देखि रु४००,००० सम्म रकम निकासा(कार्यपालिकाको निर्णय बमोजिम)
- आधारभूत तह र माध्यमिक तहका सबै सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यपकहरुलाई आवासिय सुविधा सहितको ५ दिने प्रधानाध्यपक नेत्रित्व विकास तथा व्यवस्थापन तालिम सञ्चालन
- कक्षा रुमा अध्यापनरत नेपालीसञ्चालनमा रहेका विद्यालयह (८-१)र कक्षा (१०-१)कक्षा (१२-१), अंग्रेजी, गणित, विज्ञान र सामाजिक विषयका शिक्षकहरुको ३ दिने विषयगत तालिम सञ्चालन
- ४७ वटै विद्यालयमा इन्टरनेट जडान तथा कम्प्युटर र प्रिन्टर नभएका १४ वटा विद्यालयमा कम्प्युटर र प्रिन्टर वितरण
- आमा विहिन बालबालिकालाई छात्रवृत्ति वितरणका दरले र २४०००जना लाई ३देश सरकारको प्र) (का दरले ८३००जनालाई १७स्थानीय सरकारको
- प्रारम्भिक बाल विकासमा कार्यरत २५ जना शिक्षकहरुलाई सामाग्री निर्माण सम्बन्धी ३ दिने तालिम
- खुला किताब परीक्षा)OBE(सम्बन्धी तालिम सम्बत नेपालमै प्रथम
- सिद्धलेक गाउँपालिका स्तरीय राष्ट्रपति रनिडशिल्ड प्रतियोगिता सम्पन्न
- जिल्ला स्तरीय राष्ट्रपति रनिडशिल्ड प्रतियोगितामा सहभागीता ६ रजत र ४ काश्य पदक हासिल गर्न सफल

- राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत रु६५० ,००० का दरले ICT कार्यक्रम २ वटा र भौतिक निर्माणमा १ करोड १० लाख को ४ कोठे भवन २ वटा पार्न सफल
- शिक्षकहरुलाई शैक्षिक अवलोकन भ्रमण

शिक्षा शाखामा हाल भइरहेका कामहरु

- सिद्धलेक गाउँपालिकाको स्थानीय पाठ्यक्रम लेखन कार्य अगाडी बढेको छ र शैक्षिक सत्र २०८० बाट कक्षा ६ मा ८-यो कार्यान्वयन हुनेछ ।
- प्रथम गाउँ शिक्षा योजना निर्माणको कार्य अगाडि बढेको छ । यहि आर्थिक वर्ष योजना निर्माणको कार्य सम्पन्न हुनेछ ।
- साधारण मर्मत निर्माणको निमित्त विद्यालयको माग फाराम मागि प्राविधिक सहितको टोलिले विद्यालयको प्रत्यक्ष अवलोकन गर्ने कार्य भइ रहेको ।
- संघीय सरकारबाट आउने छात्रवृत्तीको रकम विद्यालयलाई पठाइएको छ भने गाउँपालिकाबाट अविभावक विहिन बालबालिकालाई छात्रवृत्ती वितरणको कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।



आ. ब. ०७९/८० को सामाजिक विकास शाखा तर्फको फाल्गुण मसान्त सम्मको प्रगति विवरण ।

पृष्ठभूमि: सिद्धलेक गाउँपालिकाको चालु आर्थिक वर्षमा सामाजिक विकास शाखा अन्तरगत स्वीकृत कार्यक्रम तथा फाल्गुण मसान्त सम्मको प्रगति विवरण ।

अपाङ्गता तर्फको बिबरण:

१. चालु आर्थिक वर्षमा अपाङ्गता समन्वय समितिको बैठक बसेको संख्या ४ वटा

२. अपाङ्गता परिचय पत्र बितरण गरेको जम्मा संख्या:

रातो कार्ड बितरण ३ वटा

नीलो कार्ड १७ वटा

३. जेष्ठनागरिक कार्ड बितरण १५ वटा बितरण

५. उध्यम विकास कार्यक्रम तर्फ निम्न कार्यक्रमहरु सम्पन्न भएका छन् ।

बस्ति छनौट तथा बिश्लेषण गरियो ।

अभीमुखिकरण कार्यक्रम वडास्तरमा सम्पन्न ।

सहभागितात्मक ग्रामिण लेखाजोखा कार्यक्रम

समुहगठन संख्या ७ वटा

उध्यमशीलता विकास तालिम ८ दिनको ३ पटक गरी जम्मा २४ दिन

सहभागि संख्या ७५ जना

६. निम्न अनुसारका सिप विकास तालिममा छनौट भएका सहभागिहरुको संख्या

साबुन बनाउने तालिममा ५१ जना


सिलाईकटाई तालिममा २१ जना

व्युटिपार्लर ३ जना गरी जम्मा ७५ जना छनौट भएका छन् ।

७. महिला तथा बालबालिका कार्यक्रम तर्फ:

महिला हिंसा विरुद्ध समुदाय परिचालन कार्यक्रम ७ वटै वडामा संचालन गरी सम्पन्न भएको छ । वडा कार्यालयको समन्वयमा वडा भित्रका विभिन्न महिला समुहका व्यक्तिहरु तालिममा सहभागी भएका थिए । तालिममा सहभागी भएका महिलाहरुबाट प्रत्येक


वडामा महिला संजाल गठन गरिएको छ । वडागत रुपमा गठन भएका महिला संजाल संख्या ७ वटा छ ।



८. जनजाति तर्फ:

वडा नं ३ मा मगर समुदायको कर्मकाण्ड गराउन बापा तालिम ८ दिन सम्म संचालन गरिएको थियो। सहभागी संख्या ३५ जना थिए ।

स्वास्थ्य शाखा तर्फ



Service out late

No. of EPI clinic : 14
No. of PHC-ORC Clinic : 5
No. of FCHV : 28

Target population

Details	Number
Total Population	22448
Exp. Live Births	342
00 - 11 Months	340
02 - 11 Months	281
12 - 23 Months	341
00 - 23 Months	678
06 - 23 Months	510
00 - 35 Months	1024
00 - 59 Months	1730
06 - 59 Months	1559
12 - 59 Months	1390
00 - 14 Years	5519
Total: 10-19 Years	3845
Male: 10-19 Years	1973
Female: 10-19 Years	1872
Female: 15-44 Years	5384
WRA 15-49 Years	6034
MWRA 15-49 Years	4174
Expected Pregnancy	417
60 & + Years	3209

स्वास्थ्य संस्था सम्बन्धी विवरण

स्वास्थ्य संस्था	संख्या
स्वास्थ्य चौकी	३ (सलाह, नलाह र कुम्पुर)
जागरूक स्वास्थ्य केन्द्र	४ (पट्टा नं. १, ४, ५ र ७ मा)
सायुजीयक स्वास्थ्य टुकुम	१
स्वास्थ्य सेवा विन्दु	४ (पाल्ते, झरथोक, आरुवास र भालढोडा)
गाउँघर शिक्षागिक	४
घोष स्थानिक	१४
बर्थद सेन्टर	४
१ वट्टे बस्तीको परिवार नियोजन भएकै	३ (सलाह, नलाह र कुम्पुर)
कुटीरत गर्भपतन केन्द्र	२
बोषी पसल	४
इन्जु सेन्टर	३ (सलाह, नलाह र कुम्पुर)

Rural Municipality

भौतिक पूर्वाधारको अवस्था

आफ्नो जग्गा भएका स्वास्थ्य संस्था संख्या	
स्वास्थ्य संस्थाको आफ्नै भवन भएका स्वास्थ्य संस्था संख्या	११
निर्धारित मापदण्ड अनुसारका भवन भएका स्वास्थ्य संस्था संख्या	११
सेवाग्राही र सेवा प्रदायकको लागि छुट्टै सौधालय भएका स्वास्थ्य संस्था संख्या	३
सुरक्षित छानेपानीको नियमित उपलब्धता भएका स्वास्थ्य संस्था संख्या	१२
टेलिफोनको उपलब्धता भएका स्वास्थ्य संस्था संख्या	०
बिदुपुतको उपलब्धता भएका स्वास्थ्य संस्था संख्या	१२
सोतार ध्याकअप जडान भएका स्वास्थ्य संस्था संख्या	२
कम्प्युटर वा ल्यापटप भएका स्वास्थ्य संस्था	७
इन्टरनेट सुविधा भएका स्वास्थ्य संस्था संख्या	५
एम्बुलेन्स सेवाको उपलब्धता भएका स्वास्थ्य संस्था संख्या	०
प्लासेण्टा पीट भएका स्वास्थ्य संस्था संख्या	४
कर्मचारी आवास भएका स्वास्थ्य संस्था संख्या	३
कोठालाटी पुगेका स्वास्थ्य संस्था संख्या	१२
कोठालाटी पुगेका स्वास्थ्य संस्था संख्या	७



Rural Municipality

मानव सशाधन

पद	स्वीकृत दरबन्दी सङ्ख्या	पदपूर्ति	कार्यरत			अध्यायन विदामा रहेको
			स्थायी	करार-दरबन्दी	करार-अन्य	
मेडिकल अधिकृत	०	-	-	-	-	-
हे.अ./सि.अ.हे.व.	६	४	२	२	-	-
स्टाफ नर्स/सि.अ. न. मी निरिक्षक	७	४	३	-	-	-
अ.न.मी.	६	४	४	३ (24 hour delivery service)	१ (गा पा करार)	१ विदामा
अ.हे.व.	१०	१०	२	३	५	-
ल्या.अ./ल्या.टे.	०	-	-	-	-	-
का.स.	-	१२	-	-	१२	-
अन्य (नागरिक अरोम्य केन्द्र)	१	१	-	-	-	-
जम्मा	२२	३२	८	९	३६	१

विद्यालय स्वास्थ्य तथा पोषण कार्यक्रम

INDICATORS	FY 2077/78	FY 2078/79	FY 2079/80
# of students in grade 1-10 who received anti-helminthic	1952	371	2840
# of adolescent's girls aged 10-19 years who received iron supplementation for 13 weeks			९३४



.....Rural/Municipality

सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम

जन्मा गर्भवती जोच संख्या	जन्मा संख्यागत सुत्केरी	सुरक्षित गर्भपतन पाउने महिलाको संख्या	उत्तर प्रसूति जोच ३ पटक गर्ने महिलाको संख्या	नवजात शिशु जोच
१०६	४९	१३	६८	७६



Rural/Municipality

पालिकाबाट भएका नविनतम् प्रयास

- ▶ घरमा शुन्य प्रशुती बढावा दिन पालिका को तर्फबाट ईन्सेन्टिभको व्यवस्था रु एक हजार प्रति सुत्केरी ।
- ▶ अध्यक्ष संग जेष्ठ नागरीक स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम।
- ▶ उपाध्यक्ष संग सुत्केरी पोषण कार्यक्रम ।
- ▶ नलाङ स्वास्थ्य चौकीमा ल्याव/ प्रयोगशाला को स्थापना ।
- ▶ पुर्णखोप सुनिश्चितताको लागी पालिकाको विषेश जोड ।
- ▶ दिगो विकाशको लक्ष्य हाशिल गर्न तथा बढ्दामा हुने कुपोषणको दर कम गर्न गर्भवती तथा सुत्केरी महिलालाई निशुल्क क्याल्सियम चक्री वितरण ।
- ▶ सार्वजनिक सेवा प्रवाह लाई प्रभावकारि, महिला तथा बालबालिका मैत्री बनाउन पालिका को प्रशासनिक भवनमा स्तनपान कक्ष को व्यवस्था ।

Annual Health Review

शाघय शसत कायक्रम का लागी प्राप्त बजट र कायक्रम प्रगती

क्र.सं.	कार्यक्रम	निर्धारित बजेट रु. हजारमा	खर्च	खर्च प्रतिशत	बाँकी रु. हजारमा
१	CBM/NCI कार्यक्रम (कार्यक्रम समिक्षा, स्थलगत अनुशिक्षण, समता तथा पहुच कार्यक्रम)	५,००	०,००	०	५,००
२	Inf.Oxytocin भण्डारणका लागि ILR Refrigerator खरीद	४,००	०,००	०	४,००
३	आकस्मिक अवस्थामा औषधि एवं न्याब सामग्री इवानी, रेकर्डिङ तथा रिपोर्टिङका लागि फर्म फरेमेट छपाइ, ई-टि.बि रेजिस्टरअध्यावधिक, विश्व क्षयरोग दिवस सम्बन्धी कार्यक्रम, स्थलगत अनुशिक्षण तथा सुपरिवेक्षण, क्षयरोगका कार्यक्रमको अर्धे वार्षिक समिक्षा तथा कोहर्ट विश्व	९५	०	०	९५
४	आँखा, नाक, कान, घाँटी तथा मुख स्वास्थ्य सम्बन्धि अभिमुखीकरण	१२०	०	०	१२०
५	आधारभूत तथा आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाको लागि औषधि खरिद	१४४०	३०१	२०.९	११३८
६	क्षयरोगका जोखिम समूह तथा स्वास्थ्य सेवाको पहुच कम भएका समुदायमा सक्रिय क्षयरोग खोजपडताल कार्यक्रम। घरपरिवारका सदस्यहरूको सम्पर्क परिक्षण, एवं पाँच वर्ष मुनिका बालबालिमा क्षयरोग रोकथाम सम्बन्धी टी.पि.टी. कार्यक्रम	६५	०,००	०	६५

Annual Health Review

क्र.सं.	कार्यक्रम	निर्धारित बजेट रु. हजारमा	खर्च	खर्च प्रतिशत	बाँकी रु. हजारमा
७	कोभिड १९ को इन्फेक्सनको डिजिटाइजेसन तथा क्यू आर कोड प्रमाणिकरण	८०	०,००	०	८०
८	कोभिड १९ लगायत विभिन्न महामारीजन्य रोगहरूको रोकथाम, नियन्त्रण तथा निगरानीका लागि सरोकारवाला संगको अन्तरक्रिया तथा RRT, स्वास्थ्यकर्मी परिचालन	२५	०,००	०	२५
९	कोभिड १९ विरुद्ध खोप अभियान तथा बुस्टर खोप समेत संचालन व्यवस्थापन खर्च (पामिकास्तरिय योजना र पामिका तथा स्वास्थ्य सस्था स्तरिय सुपरिवेक्षण)	२२६	१२	५.३१	२१४
१०	नियमित खोप सुदृढीकरण, पूर्ण खोप सुनिश्चितता र दीगोपनाको लागि सुक्ष्मयोजना अदयावधिक २ दिन र सरसफाई प्रवर्धन प्याकेज पुर्नताजगी तालिम १ दिन गरी ३ दिन एवं पूर्णखोप न.पा., मा.पा. सुनिश्चितताको लागि स्थानिय तह, वडा, खोप समन्वय समिती तथा नवनिर्वाचित जनप्रतिनि	१४५	०,००	०	१४५
११	प्रजनन, रुग्णता स्वास्थ्य सेवा	१००	०,००	०	१००
१२	परिवार नियोजन किशोर किशोरी तथा प्रजनन स्वास्थ्य कार्यक्रम	२४०	११	४.५८	२२८

Annual Health Review

क्र.सं.	कार्यक्रम	विनियोजित बजेट र हजारमा	खर्च	बचत प्रतिशत	बचत र हजारमा
१३	पशुपक्षी आदीबाट हुने इन्फ्लुएन्जा, बर्ड फ्लू, AMR, सिष्टिसकोसिस, टक्सोप्लाज्मोसिस आदि विभिन्न सरुवारोग सम्बन्धि रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सचेतना कार्यक्रम	२०	०.००	०	२०
१४	पालिका स्तरमा स्वास्थ्य संस्थाहरुको मासिक बैठक, स्वास्थ्य कार्यक्रमहरुको डाटा भेरिफिकेशन एवं गुणस्तर सुधार साथै अर्धवार्षिक एवं वार्षिक समिक्षा	१५५	९१	५८.७७	६३
१५	पोषण कार्यक्रम	९४६	४९०	५१.८	४५६
१६	मातृ तथा नवशिशु कार्यक्रम अन्तर्गत आमा सुरक्षा, गर्भवती, रक्तसंचार, उत्प्रेरणा सेवा, न्यानो झोला र निशुल्क गर्भपतन कार्यक्रम	८७६	५३३	६०.९१	३४२
१७	मातृ तथा नवशिशु कार्यक्रम संचालन	१४६७	१०२	६.९५	१३६५
१८	राष्ट्रिय महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका कार्यक्रम (पोशाक प्रोत्साहन, यातायात खर्च, वार्षिक समिक्षा गोष्ठी र दिवस मनाउने खर्च समेत)	७००	११	१.६	६८८

Annual Health Review

क्र.सं.	कार्यक्रम	विनियोजित बजेट	खर्च	बचत प्रतिशत	बचत र हजारमा
१९	विद्यालय स्वास्थ्य शिक्षा/आमा समूह तथा महिला स्वास्थ्य स्वयं सेविकाहरुका लागि सामाजिक न्यायपरिचर्चा कार्यक्रम	७५	०.००	०	७५
२०	विभिन्न सरुवारोग, नसर्ने रोग, ज्वरो, मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धि अन्तरक्रिया कार्यक्रम तथा दिवसहरु (Hypertension, Diabetes, COPD, Cancer Days, आत्महत्या रोकथाम दिवस, मानसिक स्वास्थ्य दिवस, अल्जाइमर दिवस, रेडिज दिवस, विश्व औलो दिवस) मनाउने	१२५	०.००	०	१२५
२१	विश्व औलो दिवस मनाउने, फिटजन्स रोग नियन्त्रण कार्यक्रमको अनुगमन एवम् मूल्यांकन तथा फिटजन्स रोग नियन्त्रणका लागि बहुनिकाय अन्तरक्रिया गर्ने तथा Active Case Detection (औलो र कालाजार)	३०	०.००	०	३०
२२	स्थानीय तहका स्वास्थ्य चौकी, प्रा.स्वा.के. र अस्पतालहरुमा कार्यरत कर्मचारीहरुको तलब, मङ्गरी भत्ता, स्थानीय भत्ता, पोषाक लगायत प्रशासनिक खर्च समेत	१२१००	५४४४	४५	६६५६
२३	सुर्तिजन्म पदार्थ तथा मध्यपान सेवनको न्यूनीकरण सम्बन्धी संचार कार्यक्रम	२५	०.००	०	२५
२४	स्वास्थ्य चौकी (आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र) को न्यूनतम सेवा मापदण्ड कार्यक्रम (अभिमुखीकरण, समिक्षा, फलो अप , अनुगमन तथा सुदृढीकरण समेत)	१४०	०	०	१४०
२५	स्वास्थ्य सूचना साथै आइ एम यू सुदृढीकरण कार्यक्रम	६५	०.००	०	६५
कुल जम्मा		२०८२४	६९९५	३४	१३८२९

▶ गाउँपालिका आन्तरिक बजेट र खर्च

Annual Health Review

सि. नं.	कार्यक्रम	विनियोजित बजेट हजारमा	खर्च	खर्च प्रतिशत	बाँकी रु हजारमा
१	मासिक समीक्षा बैठक पालिका स्तरमा	२००	०	०	२००
२	म.स्वा.से. छाता भोला तथा टर्चलाइट वितरण	१२०	१२०	१००	०
३	विशेषज्ञ स्वास्थ्य शिविर	३००	०	०	३००
४	स्वास्थ्य संस्थाजन्य फोहोरमैला विसर्जन	१५०	०	०	१५०
५	किशोरी प्रजनन स्वास्थ्य सचेतना कार्यक्रम	१५०	०	०	१५०
६	बालबालिकाको लागि आँखा कान तथा साधारण स्वास्थ्य जाँच शिविर	१००	०	०	१००

Annual Health Review

सि. नं.	कार्यक्रम	विनियोजित बजेट रु हजारमा	खर्च	खर्च प्रतिशत	बाँकी रु हजारमा
७	गाउँपालिकामा स्तनपान कक्ष संचालन	१००	८०	८०	२०
८	सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा प्रवर्धनाजमा समुह परिचालन	१५०	०	०	१५०
९	स्वास्थ्य आपतकालिन खर्च	७००	१०	१	६९०
१०	व्याप्तसंग जेष्ठ नागरिक स्वास्थ्य कार्यक्रम	५००	५००	१००	०
११	गर्भवती महिलाको घरमा भ्रमण राख्ने	१००	०	०	१००
१२	HMIS/DHIS तालिम संचालन	१५०	१०३	६८.६८	४७

Annual Health Review

क्र.सं.	कार्यक्रम	निर्धारित बजेट रु. स्तरमा	अर्प	अर्प प्रतिशत	अर्प रु. स्तरमा
१३	ग्रामीण अन्तरासाउण्ड कार्यक्रम संचालन	१५०	०	०	१५०
१४	बोप तथा गाँउघर क्लिनिक संचालन	१५०	०	०	१५०
१५	स्वास्थ्यकर्मीलाई LMIS तालिम	१००	९९	९९	९
१६	पूर्ण बोप दिगोपना कार्यक्रम	२००	०	०	२००
१७	गर्भवतीहरूलाई क्याल्सीयम चक्की वितरण	५००	३९९	८०	१००
१८	जटिलता युक्त प्रशुतीका लागि प्रेरण कार्यक्रम एम्बुलेन्स सेवा	४००	०	०	४००

Annual Health Review

क्र.सं.	कार्यक्रम	निर्धारित बजेट रु. स्तरमा	अर्प	अर्प प्रतिशत	अर्प रु. स्तरमा
१९	बोप तथा औषधी ढुवानी	२००	३४	१७	१६६
२०	बिद्यालयहरूमा प्राथमिक उपचार वाक्स	५००	५००	१००	०
२१	मेडिक मोबाइल, म स्वा से कार्यक्रम	३००	७०	२३	२३०
२२	उपाध्यक्षसँग सुत्केरी पोषण कार्यक्रम	५००	१२०	२४	३८०
२३	म स्वा से मासिक बैठक तथा खाजा बर्च	६००	०	०	६००
२४	स्वास्थ्य संस्थामा हुने सुत्केरीहरूलाई थप यातायात बर्च	१५०	८६	५७	६४

क्र.सं.	वर्षावकाश	विनिर्दिष्ट बजेट र खर्च	खर्च	सर्च प्रीति	बर्च
२५	नगरिक आरोग्य केन्द्रको लागि औषधी खरीद	३००	०	०	३००
२६	स्वास्थ्य संस्थाहरुका लागि औषधी तथा सर्जिकल सामग्री खरीद	२०००	९९७	४९९	१००२
	कुल जम्मा	८,७७०	३,०४०	३४९	५,७२९



Rural Municipality

प्रदेश सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रमहरु र खर्चको अवस्था



Rural Municipality

क्र.सं.	कार्यक्रम	विनिर्दिष्ट बजेट र प्रकारमा	खर्च	समाप्त प्रतिशत	शेडी र प्रकारमा
१	सामुदायिक स्वास्थ्य इकाई सञ्चालन अनुदान	७००	३५०	५०	३५०
२	एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रम	२००८	१००४	५०	१००४
३	न्यूनतम सेवा मापदण्ड सुधारका लागि शसर्त अनुदान	३००	०	०	३००
	कुल जम्मा	३००८	१३५४	४५	१६५४



Rural Municipality

► स्वास्थ्यका सबै स्रोतहरुबाट प्राप्त बजेट र खर्चको समष्टीगत अवस्था

क्र.सं.	कार्यक्रम	विनिर्दिष्ट बजेट र प्रकारमा	खर्च	समाप्त प्रतिशत	शेडी र प्रकारमा
१	सघीय सरकार शसर्त	२,०८२,४०,०००	६९,९४,०००	३४	१,१८,७८,९७२
२	प्रदेश सरकार शसर्त	३०,०८,०००	१३,५४,०००	४५	१९,५४,०००
३	स्थानीय सरकार (गाउँपालिका) आन्तरिक	८७,७०,०००	३०,४०,०००	३४.६	४७,२९,०००
	कुल जम्मा	३,२६०,२०,०००	१,१३,८९,०००	३५	२,१२,९३,०००



Rural Municipality

खर्च कम देखिनुका कारणहरु

- बैसकेका कामहरुका भुक्तानी गर्न बाँकी भएकाले जस्तै दिवस लगायतका कार्यक्रमको स्वास्थ्य संस्थालाई भुक्तानी, खरीदका भुक्तानी ।
- पेशकी लिएका कार्यक्रमहरु संचालनका तयारीमा ।
- कतिपय कार्यक्रमहरु स्वास्थ्य कार्यालयले प्रशिक्षक प्रशिक्षण तालिम पश्चात गरिनुपर्ने हुँदा ढिलाई ।
- समयमै बजेट प्राप्त गर्न भन्कटिलो प्रकृया जस्तै को.ले.नि.का. बाट निकाशा साथै एउटा कार्यक्रमको पेशकी फर्चाउ नगरी अर्को पेशकी लिन बाधा ।
- कार्यक्रम संचालनमा स्थानीय सरकारको उपस्थिती आवश्यक तर बहोहरुको समय अभाव ।



आ.व. २०७९/०८०
को दोस्रो चौमासिक
सम्मको प्रगति विवरण

सिद्धलेक गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
बुङचुङ, धादिङ
बागमती प्रदेश, नेपाल



रोजगार सेवा केन्द्र
(प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम)

सिद्धलेक गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
बुङचुङ, धादिङ

आयोजनाहरूको विवरण

आयोजनाको नाम	ठेगाना	विनिर्दिष्ट बजेट	कार्य प्रगतिको अवस्था
अर्चले बुङचुङ पदमार्ग मर्मत	सिद्धलेक-१	१०१४०००	कार्य सम्पन्नको चरणमा रहेको
चण्डीथान गोरेटो बाटो मर्मत	सिद्धलेक-४	६०८४००	कार्य सम्पन्न
आरुबास दलित खस्ती गोरेटो बाटो मर्मत	सिद्धलेक-४	६०८४००	कार्य भैरहेको

वित्तीय प्रगति विवरण

वित्तीय विवरण	विनियोजित बजेट	खर्च	खर्च %	कैफियत
रोजगारी सृजना (नेपाल सरकार)	१६,४८,०००	११,१४,७२४	६७.६४	
रोजगारी सृजना (आई. डि. ए. शोधभर्ना)	२४,५१,०००	०	०	निकामा फर्कवा नभएकोले

रोजगारीमा संलग्न हुनेको विवरण

कूल सूचिकृत बेरोजगार व्यक्तिको सङ्ख्या	रोजगारीमा संलग्न व्यक्तिको सङ्ख्या	कैफियत
६७८	३३	

गाउँपालिकाको आन्तरिक स्रोत को आम्दान तर्फ

राजस्व शाखाबाट प्राप्त विवरण अनुसार सिद्धलेक गाउँपालिकाको दोस्रो चौमासिक अवधिसम्मको आन्तरिक आय तपशील अनुसार भएको व्यहोरा अनुरोध छ ।

आन्तरिक आम्दानी प्रतिवेदन (०७९।१२।१६ सम्म)				
क्र.सं.	शिर्षक	प्राप्त रकम	जम्मा निर्धारित	वाँकी
१	अमानतवाट परेवाटारवाट उठेको	598895	633445	34550
२	अमानतवाट जरेखेत पुलवाट उठेको	68200	1801800	1733600
३	पशु सेवा शुल्क	43635	0	0
४	वडा कार्यालय + गा.पा. वाट सम्पत्ति कर तथा अन्य	4968383	0	0
५	नदीजन्य पदार्थ निकासी कर ठेक्का	4750000	9500000	4750000
	जम्मा	10429113	11935245	6518150